

项目部安全文明施工措施费投入计划表

序号	项目类别	具体要求	计划投入金额(元)
1	现场围挡	①现场封闭围挡,应符合当地建设行政主管部门要求;②围挡墙体材料应环保、可多次循环使用。	20000
2	标准化图牌	①工程概况牌 ②建设工程项目现场管理班子人员名单牌 ③消防保卫牌 ④安全生产管理牌 ⑤文明施工牌 ⑥应急救援预案牌 ⑦重大危险源公示牌 ⑧环境保护监督牌⑨农民工权利告知牌⑩施工现场平面布置图⑪各类安全警示标识牌等。	50000
3	企业标志	现场出入的大门应设有企业标识。	10000
4	场容场貌	①道路畅通②排水沟、排水设施通畅③施工区主干道硬化④施工现场办公区、生活区绿化⑤粉尘控制⑥噪声控制。	50000
5	应急物资	①消防器材②防爆④防尘⑤防毒⑥防台风⑦防雷⑧防地质灾害等物资。	40000
6	物资存放	①材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;②水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;③易燃、易爆和有毒有害物品分类存放,并有定期盘点记录。	50000
7	应急技术装备、设施及队伍建设	①技术装备、设施的维护保养;②队伍建设;③应急预案的编制、修订;④应急演练。	20000
8	重大危险源检测与评估	①施工现场重大危险源检测、评估、监控②安全风险分级管控和事故隐患排查整改。	20000
9	安全设施及机械设备验收检测	①建筑施工起重设备与外用电梯②承插型盘扣式脚手架③附着式工具式脚手架。	50000
10	现场办公生活设施	①施工现场办公、生活区与作业区分开设置②施工现场办公室、宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求③生活区卫生间、淋浴房。	50000
11	垃圾清运	施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。	600000
12	临时用电	①配电线路②配电箱开关箱③接地保护装置④电器保护装置⑤外电防护措施。	300000

13	高处作业及洞口、临边防护	①密目式安全立网、平网，作业层 18cm 高的踢脚板。②悬挂安全带的悬索或其他设施；③上下的梯子或其他形式的通道设 1.2m 高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆；④设置防护隔离棚或其他设施。⑤每隔二层最多隔 10m 设置一道安全网；⑥电梯井口外设置不低于 1.5m 定型化防护门，并设置踢脚板；⑦电梯井内施工层上部设置隔离防护措施；⑧设置安全警示标志；	150000
14	安全生产教育、培训、宣传、奖励	作业人员安全教育培训、管理人员的岗位培训、继续教育培训，特种作业人员培训，从业人员举报事故隐患的奖励等。	100000
15	劳动防护用（具）品	①安全帽②安全网③安全带④焊工面罩⑤焊工鞋⑥防护服⑦其他	100000
16	安全责任险	按照国家法律、法规，应该缴纳的各类保险。	30000
17	信息化建设	工程项目安全生产信息化建设（智慧工地建设）、网络运行与维护等。	100000
18	扬尘污染防治增加费	移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机等。	50000
19	其他	与安全生产直接相关的其他支出	80000
合计			1870000

表中所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。